

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年10月30日

計画の名称	松江市における下水道施設の統合の推進											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	松江市											
計画の目標	農業集落排水施設の污水处理施設を公共下水道に統合することにより、効率的な下水道事業の運営、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図る。											
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		583	A	583	B	0	C	0	D	0
										効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）		0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）		（R6末）
1	穴道農業集落排水4地区（南城、穴道中央、中來待、弘長寺）、東出雲農業集落排水1地区（意東）を公共下水道（穴道湖流域下水道）に接続する。			
	処理区全体（5箇所）における接続済み箇所数の割合 接続率 = （接続箇所数） / （対象箇所数）	0%	%	60%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	松江市	直接	松江市	管渠（ 污水）	新設	農業集落排水統合事業（ 六道 4 地区）	污水圧送管 75 L=349m、 100 L=774m、 150 L=665m 、中継ポンプ場 N=5箇所	松江市						573		-
	A07-002	下水道	一般	松江市	直接	松江市	管渠（ 污水）	新設	農業集落排水統合事業（ 東出雲 1 地区）	基本設計業務（N= 1 式）	松江市						10		-
											小計						583		
											合計						583		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当部署において、事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証した。	令和7年度
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に整備が進められたことにより、効率的な下水道事業の運営、安心な生活環境の創出と、安定した水環境の保全を図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
事業計画に基づき、今後も農業集落排水施設の統合を実施していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	60%	
	最 終 実績値	60%	